

CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA

| | | | | plazo CONSULTOR | Plazo Contraparte Técnica | DIAS Total |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Etapas | DESCRIPCIÓN | HITO / RESPONSABLES | ENTREGA / REVISIONES | Plazo Actual | | |
| Etapas I | Coordinación, subsanación de observaciones a la propuesta, ajustes criterios de intervención | Reunión de Coordinación inicial y presentación de la metodología a ocupar | Entrega Etapas I | 25 | | 25 |
| | | CONSULTOR | | | | |
| | | Contraparte Técnica | 1° Revisión Etapas I | | 10 | 35 |
| | | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 0 | | 35 |
| | | Contraparte Técnica | 2° Revisión Etapas I y V°B° | | 0 | 35 |
| DÍAS TOTAL ETAPA I | | | | 25 | 10 | 35 |
| Etapas II | Anteproyecto de Arquitectura e Ingeniería Básica | Reunión de Coordinación | Entrega Etapas II | 60 | | 95 |
| | | CONSULTOR | | | | |
| | | Contraparte Técnica | 1° Revisión Etapas II | | 25 | 120 |
| | | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 20 | | 140 |
| | | Contraparte Técnica | 2° Revisión Etapas II y V°B° | | 20 | 160 |
| DÍAS TOTAL ETAPA II | | | | 80 | 45 | 125 |
| Etapas III | Proyecto de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades | Reunión de Coordinación y presentación de la etapa anterior | Entrega Etapas III | 80 | | 240 |
| | | CONSULTOR | | | | |
| | | Contraparte Técnica | 1° Revisión Etapas III | | 30 | 270 |
| | | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 30 | | 300 |
| | | Contraparte Técnica | 2° Revisión Etapas III y V°B° | | 25 | 325 |
| DÍAS TOTAL ETAPA III | | | | 110 | 55 | 165 |
| Etapas IV | Proyecto de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades | Reunión de Coordinación y presentación de la etapa anterior | Entrega Etapas iv | 70 | | 395 |
| | | CONSULTOR | | | | |
| | | Contraparte Técnica | 1° Revisión Etapas iv | | 30 | 425 |
| | | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 30 | | 455 |
| | | Contraparte Técnica | 2° Revisión Etapas V y V°B° | | 25 | 480 |
| DÍAS TOTAL ETAPA IV | | | | 100 | 55 | 155 |
| Etapas V | Proyecto definitivo | Reunión de Coordinación y presentación de la etapa anterior | Entrega Etapas V | 40 | | 520 |
| | | CONSULTOR | | | | |
| | | Contraparte Técnica | 1° Revisión Etapas V | | 30 | 550 |
| | | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 25 | | 575 |
| | | Contraparte Técnica | 2° Revisión Etapas V y V°B° | | 25 | 600 |
| DÍAS TOTAL ETAPA V | | | | 65 | 55 | 120 |
| DIAS TOTAL DEL CONTRATO | | | | 380 | 220 | 600 |

MONTO CONTRATO

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----|----|-----|
| ART 81 DEL RCTC | Contraparte Técnica | 1° Revisión | | 20 | 620 |
| | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 20 | | 640 |
| | Contraparte Técnica | 2° Revisión | | 5 | 645 |
| | CONSULTOR | Subsanación Observ. | 30 | | 675 |

| inicio | Estado de Pago | |
|------------|----------------|----------------|
| 15-01-2022 | 100% | \$ 522.670.000 |

09-02-2022
15-01-2022
19-02-2022
19-02-2022
19-02-2022

| | | |
|------------|-----|---------------|
| 19-02-2022 | 15% | \$ 78.400.500 |
|------------|-----|---------------|

20-04-2022
15-01-2022
15-05-2022
04-06-2022

| | | |
|------------|-----|---------------|
| 24-06-2022 | 15% | \$ 78.400.500 |
|------------|-----|---------------|

20-05-2022

12-09-2022
15-01-2022
12-10-2022
11-11-2022

| | | |
|------------|-----|----------------|
| 06-12-2022 | 25% | \$ 130.667.500 |
|------------|-----|----------------|

29-06-2022

14-02-2023
15-01-2022
16-03-2023
15-04-2023

| | | |
|------------|-----|----------------|
| 10-05-2023 | 25% | \$ 130.667.500 |
|------------|-----|----------------|

19-06-2022

19-06-2023
15-01-2022
19-07-2023
13-08-2023

| | | |
|------------|-----|---------------|
| 07-09-2023 | 15% | \$ 78.400.500 |
|------------|-----|---------------|

15-05-2022

07-09-2023

| | | |
|------------|----|---------------|
| 21-11-2023 | 5% | \$ 26.133.500 |
|------------|----|---------------|